

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Кількість об'єктів по документації та робіт на об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул. Каштанова, 21"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	Середні витрати по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул. Каштанова, 21"	грн.	розрахунок	0,00	1489684,00	1489684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1489684,00	-1489684,00
6	Середні витрати на один захід з виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	95922,00	95922,00	0,00	94222,00	94222,00	0,00	-1700,00	-1700,00
Якості												
7	Питома вага затрат на об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,23	98,23	0,00	-1,77	-1,77

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації, роботи з геодезичних та геологічних вимірювань по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	грн.	Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт									
2	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Слобожанської селищної територіальної громади"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами									
Продукту												
3	Кількість об'єктів по документації та робіт на об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул. Каштанова, 21"	од.	Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт									
4	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації	од.										
Ефективності												
5	Середні витрати по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатофункціональний комплекс по вул. Каштанова, 21"	грн.	Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт									
6	Середні витрати на один захід з виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами									

1	2	3	4
	Якості		
7	Питома вага затрат на об'єкт "Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" під "Багатифункціональний комплекс по вул.Каштанова, 21"	відс.	Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт
8	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється тим, що підрядна організація своєчасно не надала на оплату акти виконаних робіт, різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута частково.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)